

Regionkontoret  
Programledning  
Framtidens sjukhusstruktur i Halland  
Jonny Eriksson  
Programchef

Datum                      Diarienummer  
20250601                **RS250797**

## **Beslut om analysdirektiv**

**Avser: Sjukhuset i Varberg**

## **Upprätta en försörjningsplan för inkommande infrastruktur på sjukhusområdet i Varberg**

**Till:** Regionfastigheter

**Uppdragsgivare:** Programledning "Framtidens sjukhusstruktur i Halland"

### **Uppdrag:**

1. Upprätta en försörjningsplan för inkommande infrastruktur (kraft, värme/kyla, vatten, fiber, etc.) samt egenproducerade medier och för reservkapacitet på sjukhusområdet i Varberg utifrån Lokalförsörjningsplanens genomförande.
2. Skapa en aktivitetsplan för försörjningsplanens genomförande som skall integreras i Lokalförsörjningsplanen. Aktiviteterna skall vara beskrivna i förhållande till de olika skedena i lokalförsörjningsplanen.
3. Identifiera och beskriva provisoriska åtgärder och beslut för att säkerställa försörjningen under olika skeden i genomförandet av lokalförsörjningsplanen.

**Start:** 2025-06-01

**Slutdatum:** Senast 2026-09-30

**Regelbunden återrapportering och dialog med programledningen vad gäller förändringar som påverkar tidsplan och/eller samband och flöden utifrån LFP.**

### **Syfte**

Det övergripande syftet med lokalförsörjningen för hälso- och sjukvården är att ge förutsättningar för effektiva patientflöden, kompetensförsörjning och god arbetsmiljö. Det ska göras genom att skapa funktionella lokaler, tillräckligt med yta och flexibla möjligheter inför framtiden.

### **Bakgrund**

Den 19 juni 2024 beslutade Regionfullmäktige i Region Halland att utveckla de tre sjukhusområdena i Kungsbacka, Varberg och Halmstad genom om- och nybyggnation med stöd av lokalförsörjningsplanerna. Regionfullmäktige har också givit uppdraget att genomföra de förstudier, analyser och andra utredningar som behövs i arbetet med att genomföra lokalförsörjningsplanerna.

Processen med att planera, utforma och bygga sjukhusfastigheter leds av ett programledningsteam och en programchef med uppgiften att fortsatt säkerställa helhetsperspektivet.

Arbetet utgår från regionfullmäktiges beslut och övriga aktuella styrdokument och

påverkande beslut. Byggnationerna genomförs med stöd i fastighetsprocessen. Arbetet och planeringen utförs stegvis i tidsordning utifrån Lokalförsörjningsplanen där ett förstudiedirektiv inleder arbetet.

### **Förutsättningar, samband och behov hos berörda verksamheter**

Berörda verksamheter ska under genomförandet av LFP kunna upprätthålla normal drift med minimala störningar. Analysen ska därför skapa ett underlag/genomförandeplan som innehåller aktiviteter, konsekvenser och påverkan av berörda verksamheter över tid för att möjliggöra detta. Aktiviteter som ska genomföras behöver kontinuerligt planeras och samordnas med berörda verksamheter. Konsekvens- och beslutsunderlag skall regelbundet kommuniceras till berörda verksamheter samt programledning.

### **Särskilda förutsättningar för analysen**

- Framtagna aktiviteter ska värderas, konsekvensbeskrivas samt prioriteras på lång och kort sikt avseende tid, ekonomi och kvalitet så att beslut kan följas upp och justeras allteftersom skeden genomförs.
- En tidplan ska upprättas för aktiviteter eller beslut som framkommer i försörjningsplanen.
- I uppdraget ingår det att prioritera åtgärder i förhållande till utveckling i skedena enligt Lokalförsörjningsplanen.
- Olika handlingsalternativ för att säkerställa medieförsörjning under de olika skeden som ligger i antagen LFP ska belysas
- Analys ska göras kring vilken påverkan och konsekvens utförandet av LFP HSV kommer att ge på befintlig och pågående verksamhet avseende försörjning av fastigheterna
- En sammanställning av berörda intressenter internt och externt som behöver allokeras för genomförandet och som kommer behöver samordnas ska upprättas

### **Regionkontoret**

Jonny Eriksson  
Programchef